

普洱市景谷县中医医院建设项目 施工情况公示

一、项目概况

普洱市景谷县中医医院建设项目占地面积 5453 平方米，建筑面积 47000.80 平方米；主要建设内容为业务用房，技术用房、附属工程及配套设施等。总投资 38085.81 万元。

二、项目已完成情况

截至 2024 年 6 月 26 日，医技楼、住院楼主体完工正在进行装修工作，其中：住院楼外墙涂料完成 95%，室内吊顶完成 75%、室内第一道腻子完成 95%、室内地坪完成 100%，墙面冰火板基层安装完成 50%，卫生间墙地砖铺贴完成 30%；医技楼外墙抹灰完成 90%、外墙装饰柱完成 40%，内墙抹灰完成 80%；门窗安装完成 10%。

三、项目未完成情况

剩余未完成的建设内容：部分室内装修、地下室装修工程、部分消防及水电安装工程、医疗特殊工程、室外工程；疾病预防综合楼施工。

四、工作措施

（一）加大资源投入，为满足施工现场垂直运输需求，项目部增加塔吊操作人员，保证 24 小时随时待命进行垂直运输作业，如施工现场塔吊不能满足施工现场垂直运输需求时，施工现场根据需求增加汽车吊及随车吊，保证施工现场的垂直运输工作，必须选用良好的机械设备投入到本工程使用，避免机械设备损坏造成不必要的影响。

（二）增加施工班组人员，作业人员进度较慢的区域更换或增加作业人员。当即将面临施工区域有作业面无人施工时，提前增加作业人员，保证不出现有作业面无人施工的情况，同时根据施工现场实际情况，在保证安全的前提下，夜间具备施工条件的作业面必须进行施工，施工现场增加夜间照明灯具，保证所有作业面及有施工人员的区域照明充足，项目部在茶水间配置十滴水或藿香正气水，避免作业人员在高温环境下作业中暑，配备一定数量的雨具，下雨天气满足施工条件时，必须安排操作人员在保证安全的情况下穿戴雨具进行作业。

（三）加大周转材料投入，为了缩短工期，各单体栋号配置两层模板及支架，如后续具备工作面材料不能及时进行周转时提前增加所需材料。根据施工进度计划要求，进行材料分析，编制材料进场计划，按材料进场计划提前进行备料，保证材料及时进场，相应的各项主节点材料必须提前进场，以确保不发生因材料进场不及时等其他因素影响工程施

工进度甚至停工窝工现象。

（四）进一步加强组织措施管理：调整管理机构、加强施工班组管理力度、及时更换不合格的施工班姐人员、加大赶工宣传力度树立全体员工“安全第一、质量为本、进度为关键”的意识，确保在无安全和质量事故的前提下完成赶工过程。

（五）制定详细的施工进度计划，并根据施工进度计划制定月度及每周的施工进度计划，按照总、月、周进度计划每天进行对比，分析施工中存在的问题，正确估计下一步影响施工的各项因素，并采取相应的补救措施。实行进度计划有效动态管理控制并适时调整，使周、月进度计划更具有时效性。明确时间、劳动力、所需材料、及材料进场时间，据此向各班组下达任务。

普洱市景谷县中医医院建设项目 2024 年 12 月 31 日前，完成全部建设内容，竣工验收并投入使用。

（公示监督电话及邮箱：0871-63113758、0871-63113490，举报邮箱：fgwshc@yn.gov.cn）

景谷傣族彝族自治县中医医院
2024 年 6 月 26 日

